

Pressemitteilung



Baublauf Talstraße, Steinenbrück - Overath

Overath, 01.07.2022. Die Firma Adolf Koch führt seit November 2021 Bauarbeiten in Steinenbrück für die Stadt und die Stadtwerke Overath aus.

Aufgrund der derzeitigen weltweiten Situation, ist bereits absehbar, dass sich die Bauzeit um, Stand Juni 2022, zwei Monate verlängert.

Der Neubau der Versorgungsleitungen im Hirten- sowie Nachtigallenweg ist soweit abgeschlossen und es fehlt lediglich die oberste Asphaltsschicht.

Parallel haben die Kanalbauarbeiten in der Talstraße begonnen. Der erste Abschnitt liegt zwischen dem Hirtenweg und dem Bertesweg. Hier wird ein neuer Schmutzwasser- sowie ein neuer Regenwasserkanal verlegt. Zudem werden auch hier die Versorgungsleitungen zum Teil erneuert. Sobald die zuvor genannten Arbeiten abgeschlossen sind, wird mit dem Straßenbau begonnen; dies soll laut Bauzeitenplan Mitte November abgeschlossen sein.

Mit Abschluss der zuvor genannten Arbeiten wird die Firma Adolf Koch den zweiten Bauabschnitt vom Bertesweg bis hin zur Großlödericher Straße beginnen. Auch hier werden die Versorgungsleitungen erneuert und die Straße neu errichtet. Diese Arbeiten werden Mitte November bis Anfang April ausgeführt.

In der Zeit vom 22.12.2022 bis zum 20.01.2023 wird die Baustelle ruhen, denn die Firma Adolf Koch befindet sich in diesem Zeitraum in Betriebsferien.

Im April 2023 beginnt dann der 3. und letzte Bauabschnitt. Dieser verläuft zwischen dem Hirtenweg und der Talstraße 51. In diesem Bereich wird ein Straßenentwässerungskanal gebaut, die Versorgungsleitungen erneuert, ein Bachdurchlass ertüchtigt sowie die Straße erneuert.

Das Ende der Maßnahme ist angesetzt für Ende August 2023.

Christoph Nicodemus
Bürgermeister